

Акт
об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации И имущества,
составляющего Объект Концессионного соглашения

г.Щекино

17.12.2020г.

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, заключенного 12.04.2017г.

Комиссией в составе:

Д.А. Субботин - начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, благоустройства, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район, председатель комиссии;

Е.С. Епифанова - заместитель начальника управления по вопросам жизнеобеспечения, благоустройства, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

С.В. Зыбин - начальник управления архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Щекинский район;

О.С. Давыдова - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и строительства управления по вопросам жизнеобеспечения, благоустройства, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район;

Ю.Е. Юдин - главный инженер по надзору за строительством муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства Щекинского района», проведены контрольные мероприятия по выполнению работ предусмотренных приложением № 4 концессионного соглашения от 12.04.2020 в отношении объектов теплоснабжения, заключенного между администрацией муниципального образования Щекинский район и Обществом с ограниченной ответственностью «Комэнегосервис».

В результате проверки выполнения работ, предусмотренных концессионным соглашением на 2020 год, установлено:


	Наименование объекта	Наименование мероприятия	Период выполнения	Стоимость (тыс. руб.)	Отметка об исполнении
1	Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а	монтаж резервного ввода электроснабжения	2020	183	Исполнено
2	Сооружение, (тепловые сети) Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный	Замена тепловых сетей от котельной до ТК 4/1, 23 пм, диам. 80мм	2020	256,106	Исполнено
3	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б	монтаж системы автоматики безопасности АБ-1 на котле	2020	287,202	Исполнено

		№2			
4	Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б	монтаж резервного ввода электроснабжения	2020	183	Исполнено
5	Котельная №5, назначение: нежилое, этаж 1 Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199	монтаж резервного ввода электроснабжения	2020	183	Исполнено
6	Теплотрасса Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б	замена тепловых сетей от ТК №3/1 до дома №8 и от дома №8 до ТК №11, 63 пм, диам. 80мм	2020	1407,692	Исполнено
7	Нежилое здание котельной №2, назначение: нежилое здание, 3-этажный (подземных этажей -1) Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а	монтаж системы автоматики безопасности АБ-1 на котле №2	2020	250	Исполнено
8	Нежилое здание котельной №2, назначение: нежилое здание, 3-этажный (подземных этажей -1) Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а	монтаж системы автоматики безопасности АБ-1 на котле №2	2020	250	Исполнено
	Итого			3000,00	


2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Комиссия к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по 1 экземпляру для каждой Стороны.




Председатель комиссии:


_____ Д.А. Субботин

Заместитель председателя
комиссии:


_____ Е.С. Епифанова

Члены комиссии:


_____ С.В. Зыбин

_____ О.С. Давыдова

_____ Ю.Е. Юдин