

# Акт

## об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации Имущества, составляющего Объект Концессионного соглашения

г.Щекино

24.12.2021

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, заключенного 12.04.2017г.

Комиссией в составе:

Д.А. Субботин - начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, благоустройства, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район, председатель комиссии;

Члены комиссии:

С.В. Зыбин - начальник управления архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Щекинский район;

О.С. Артамонова - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и строительства управления по вопросам жизнеобеспечения, благоустройства, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район;

Ю.Е. Юдин - главный инженер по надзору за строительством муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства Щекинского района», проведены контрольные мероприятия по выполнению работ предусмотренных приложением № 4 концессионного соглашения от 12.04.2017 в отношении объектов теплоснабжения, заключенного между администрацией муниципального образования Щекинский район и Обществом с ограниченной ответственностью «Комэнегосервис».

В результате проверки выполнения работ, предусмотренных концессионным соглашением на 2021 год, установлено:

|   | Наименование объекта   | Наименование мероприятия   | Период выполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Отметка об исполнении |
|---|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Внешняя тепловая сеть, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский | Модернизация тепловых сетей отопления в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, от ТК 3 до домов по ул. | 2021              | 2802,79               | Исполнено             |

|       |   |  |  |         |
|-------|---|--|--|---------|
|       | Шахтерская, № 12, № 14 (д.89мм - 50м, д.57мм - 70м) |  |  |         |
| Итого |   |  |  | 2802,79 |


2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Комиссия к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.


3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по 1 экземпляру для каждой Стороны.

**Председатель комиссии:**

  
\_\_\_\_\_ Д.А. Субботин

**Члены комиссии:**

  
\_\_\_\_\_ С.В. Зыбин

  
\_\_\_\_\_ О.С. Артамонова

  
\_\_\_\_\_ Ю.Е. Юдин

В результате проверки выполнения работ, предусмотренных концессионным соглашением на 2021 год, установлено:

| № | Наименование объекта  | Наименование мероприятия   | Период выполнения | Сумма (тыс. руб.) | Отметка об исполнении |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Внешняя тепловая сеть, Тульская область, Щекнинский район, п. Голызино-Костяной | Модернизация тепловых сетей отключенных в связи с истощением эксплуатационного ресурса, от ГК 3 до дома по ул. | 2021              | 2802,79           | Исполнено             |

