

АКТ № _____
приемки законченного строительством объекта

« 15 » декабря 2017 год

Организация Акционерное общество «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ»)

Форма по
ОКУД
Дата
составления
по
ОКПО

Код
0322003

Код вида операции	Код		
	строитель-ной органи-зац ии	участка	объект а

Заказчик в лице Акционерное общество «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ»), с одной стороны и исполнитель работ

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице ООО КЗ «Гарант» с другой стороны,

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приёмке «Строительство автоматизированной модульной водогрейной котельной общей теплопроизводительностью 10,6 МВт по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, в районе д.18»

расположенные по адресу Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, в районе д.18

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным администрацией Щекинского района №RU71522000-81 от 26 июня 2017 г.

3. В строительстве принимали участие _____

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ИП Иванов В.А. (Свидетельство СРО № П-175-370250933122-01 от 15.09.2014 г.)

5. Исходные данные для проектирования выданы АО «ЩЖКХ», ИНН 7118502230,

ОГРН 1097154005959 от 24.02.09 г.

6. Проектно-сметная документация утверждена приказом ОАО «ЩЖКХ»

(заключение госэкспертизы № 71-1-1-3-0030-17 от 29 мая 2017 г., повторное заключение № 71-1-1-3-0105-17 от 19 декабря 2017 г. АУ ТО «Управление экспертизы в строительстве по Тульской области»)

« 01 » 06 2017 год № 65.2

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 10 августа 2017 г.

Окончание работ 15 декабря 2017 г.

8. Предъявленный исполнителем работ к приёмке «Строительство автоматизированной модульной водогрейной котельной общей теплопроизводительностью 10,6 МВт по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, в районе д.18»

(наименование объекта)

вмест следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяжённости, вместимости, объёму, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учётом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учётом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Общая площадь земельного участка	м ²	163		160,95	
Расчётная нагрузка	МВт	8,316		8,316	
Установленная мощность котельной	МВт	10,6		10,6	
Котлы:	ед.	4		4	
- REX 300 (3000кВт)		3		3	
- REX 160 (1600кВт)		1		1	
Максимальный расход газа	м ³ /ч	1121,0		1121,0	
Расход тепла на отопление	МВт	8,316		8,316	
Расчётный расход холодной воды	м ³ /ч	11,60		11,60	
Расчётный расход технологических стоков	м ³ /ч	3,15		3,15	
Расчётная мощность электроприемников	кВт	75		131,75	

II. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведён в приложении _____).

III. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведён в приложении _____).

IV. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

12. Стоимость объекта по утверждённой проектно-сметной документации

Всего 42 359 450 руб. 00 коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 10 218 630 руб. 00 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 30 100 120 руб. 00 коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов 40 966 957 руб. 14 коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 9 762 252 руб. 70 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 30 100 120 руб. 00 коп.


14. неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении _____ (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия нет

пункт заполняется при совмещении приёмки с вводом объекта в действие, приёмке "под ключ", при частичном вводе в действие или приёмке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

Объект сдал Директор ООО КЗ «Гарант» О.Е.Шост
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Объект принял Генеральный директор АО «ЦЖКХ» В.В.Гончаров
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ – подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей определяется инвестором.