

Акт
об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации
Имущества, составляющего Объект Концессионного соглашения

г.Щекино

14.03.2024

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, заключенного 12.04.2017г.

Комиссией в составе:

Т.В. Тептюк – заместитель председателя комитета по вопросам жилищного строительства и жилищного фонда администрации муниципального образования Щекинский район, заместитель председатель комиссии;

Члены комиссии:

С.В. Зыбин - начальник управления архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Щекинский район;

О.С. Артамонова - ведущий инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства и строительства комитета по вопросам жилищного строительства и жилищного фонда администрации муниципального образования Щекинский район, проведены контрольные мероприятия по выполнению работ предусмотренных приложением № 4 концессионного соглашения от 12.04.2017 в отношении объектов теплоснабжения, заключенного между администрацией муниципального образования Щекинский район и Обществом с ограниченной ответственностью «Комэнегосервис».


В результате проверки выполнения работ, предусмотренных концессионным соглашением на 2023 год, установлено:

№п/п	Наименование мероприятия (объекта) в соответствии с концессионным соглашением	Технические характеристики (мощность в МВт, протяженность в км, площадь в м2 и т.д.)	Даты проведения контрольных мероприятий	Примечание
1.	Тепловая сеть п. Головеньковский от ТК 7 до ТК 14 (Модернизация тепловых сетей отопления в связи с истощением эксплуатационного ресурса	Диаметр 159 мм Длина 128 м в непроходных каналах	2023	5 707, 44 тыс руб.


1. Работы по объекту «Тепловая сеть п. Головеньковский от ТК 7 до ТК 14» выполнены в полном объеме и в установленный срок. Комиссия к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

2. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по 1 экземпляру для каждой Стороны.

Заместитель председателя комиссии:


_____ Т.В. Тептюк

Члены комиссии:


_____ С.В. Зыбин


_____ О.С. Артамонова

7 до ТК
срок. Комиссия к
ий не имеет
экземпляру для каждой